

Журнал № 11

Комунальне підприємство
«Київський метрополітен»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Мегалайн Інжиніринг»

Приватне акціонерне товариство «Метробуд»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Спецпідземінжбуд»

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

« 31 » 08 2016 р.

№ 26-43011/102/34/25

Про влаштування буронабивних пальових
фундаментів вздовж стін споруди
станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7)

На виконання вимог законодавства України, умов інвестиційного договору «Про будівництво торговельно-розважального комплексу з підземними торговими та технічними приміщеннями на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі міста Києва» від 19.03.2003 №049-13/i/11 та вимог Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об'єктах метрополітену та в його технічних зонах (далі – Інструкція), затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 № 121-Н, у зв'язку зі зверненням ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» (лист від 30.08.2016 № 37) щодо внесення змін до розробленої ТОВ «БІП-ПМ» та погодженої ДП «ПІ «Укрметротунельпроект» проектної документації на улаштування паль вздовж лінії метрополітену та необхідності продовження виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7), відповідно до розробленої ТОВ «БІП-ПМ» проектної документації, підрядними організаціями ПрАТ «Метробуд» та ТОВ «Спецпідземінжбуд» (договори підряду від 13.07.2016 №15/07 та №16/07), на підставі дозволу на виконання будівельних робіт зареєстрованого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 19.07.2016 №ІУ 1151620121521 та з метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи метрополітену, належного функціонування діючого обладнання і споруд закріплених за КП «Київський метрополітен» на праві господарського відання,

НАКАЗУЄМО:

1. Встановити термін виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7), які були розпочаті згідно спільного наказу від 29.07.2016 № 22-НЗСП/32-НСП/30-НСП/19 – з 01 вересня 2016 року, закінчення виконання робіт – 20 січня 2017 року.

2. Призначити відповідальними за загальну організацію робіт: від ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» директора Грідасова Володимира Вікторовича, від ПрАТ «Метробуд» директора Ярмоленка Володимира Івановича, від ТОВ «Спецпідземінжбуд» директора Салія Ігора Івановича.

3. Відповідальним за загальну організацію робіт: від ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» Грідасову В.В., від ПрАТ «Метробуд» Ярмоленку В.І., від ТОВ «Спецпідземінжбуд» Салію І.І.

3.1. Своїми наказами призначити відповідальних посадових осіб за безпосереднє виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7).

У термін до 01 вересня 2016 року копії наказів направити в структурний підрозділ «Служба колії, тунельних споруд і будівель» КП «Київський метрополітен».

3.2. У зв'язку з тим, що роботи по влаштуванню буронабивних паль будуть виконуватись в товстостінних металевих обсаджувальних трубах на повну їх довжину:

3.2.1. Виконання підготовчих робіт по влаштуванню пальових фундаментів, а саме: розбивка вісей свердловин, завезення на місце виконання робіт арматурних каркасів та супутніх матеріалів завершувати до 1 год. 00 хв.

3.2.2. Роботи з переміщення важкої будівельної техніки безпосередньо над спорудами метрополітену, буріння свердловин буровими установками з встановленням товстостінних металевих обсаджувальних труб, розробка, навантаження та вивіз ґрунту з свердловин, встановлення арматурних каркасів та початок виконання робіт по заповненню обсаджувальних труб бетоном поряд з діючими спорудами мілкого закладання виконувати тільки в нічний час з 01 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. (після припинення та до початку руху електропоїздів) з обов'язковою присутністю представників КП «Київський метрополітен», які здійснюють технічний нагляд за безпечним станом діючих споруд та обладнанням метрополітену.

3.2.3. Закінчення виконання робіт по заповненню обсаджувальних труб бетоном та переміщення бурового обладнання від місця буріння свердловин до місця денного відстою виконувати після 5 год. 00 хв.

3.3. У термін до 01 вересня 2016 року укласти договори з причетними структурними підрозділами КП «Київський метрополітен» на період виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7) для надання послуг з технічного нагляду за станом діючих споруд та обладнання метрополітену.

3.4. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за фактично надані послуги з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд та обладнання метрополітену при виконанні робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7).

3.5. Нести відповідальність за дотримання технології виконання робіт поряд з діючими підземними спорудами метрополітену мілкого закладення.

3.6. За тиждень до дати проведення робіт, які потребують тимчасового закриття одного з вестибюлів станції, надавати керівництву КП «Київський метрополітен» заявки, погоджені з Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), на тимчасове закриття відповідного вестибюлю станції, з вказанням точного періоду його закриття.

3.7. Розміщувати візуальну інформацію для пасажирів на огорожуючих конструкціях щодо тимчасового закриття вестибюлю станції.

4. У випадку виникнення пошкоджень існуючих споруд чи обладнання метрополітену під час виконання робіт ПрАТ «Метробуд» та ТОВ «Спецпідземінжбуд», відновлення пошкоджень та/або відшкодування збитків проводити за рахунок ТОВ «Мегалайн Інжиніринг».

5. Начальнику СП «Служба руху» Ткачуку С.Д. забезпечити своєчасну підготовку розпоряджень про тимчасове закриття відповідного вестибюлю станції «Героїв Дніпра».

6. Заступнику начальника КП «Київський метрополітен» – начальнику СП «Служба колії, тунельних споруд і будівель» Сушку І.А., начальникам СП «Служба електропостачання» Козленку М.В., СП «Електромеханічна служба» Митрофанову О.О. у термін до 01 вересня 2016 року призначити своїми наказами відповідальних посадових осіб за здійснення технічного нагляду за безпечним станом діючих підземних споруд та обладнання метрополітену при виконанні робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7).

7. Заступникам начальників СП «Служба колії, тунельних споруд і будівель» Логвіну М.В., СП «Служба електропостачання» Красковському П.П., СП «Електромеханічна служба» Прошину Г.Л. забезпечити здійснення відповідальними працівниками технічного нагляду за безпечним станом конструктивних елементів діючих підземних штучних споруд та обладнання метрополітену на період виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7) з попереднім проведенням інструктажу з відповідним оформленням в журналі.

8. Працівникам СП «Служба колії, тунельних споруд і будівель», СП «Служба електропостачання», СП «Електромеханічна служба» КП «Київський метрополітен», відповідальним за здійснення технічного нагляду за безпечним станом діючих підземних штучних споруд та обладнання метрополітену на період виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7), забезпечити дієвий контроль за дотриманням:

8.1. ПрАТ «Метробуд» та ТОВ «Спецпідземінжбуд» вимог діючих нормативних документів в частині безпечної експлуатації діючих конструктивних елементів споруд та обладнання під час виконання робіт по влаштуванню буронабивних пальових фундаментів вздовж стін споруди станції «Героїв Дніпра» (осі 5 та 7).

8.2. Заходів захисту та цілісності конструктивних елементів діючих підземних споруд метрополітену, надійної роботи обладнання метрополітену на ділянці виконання робіт.

9. Цей наказ набирає чинності з моменту його підписання чотирма сторонами.

10. Спільний наказ від 29.07.2016 № 22-НЗСП/32-НСП/30-НСП/19 вважати таким, що втратив чинність.

10. Ознайомити з цим наказом всіх причетних працівників.

11. Контроль за виконанням цього наказу від КП «Київський метрополітен» покласти на головного інженера СП «Служба колії, тунельних споруд і будівель» – Сидоренка В.Л., від ТОВ «Мегалайн Інжиніринг» – Грідасова В.В., від ПрАТ «Метробуд» – Ярмоленка В.І., від ТОВ «Спецпідземінжбуд» – Салія І.І.

Заступник начальника
КП «Київський метрополітен» –
начальник СП «Служба колії,
тунельних споруд і будівель»

І.А. Сушко



Директор
ТОВ «Мегалайн Інжиніринг»



В.В.Грідасов

Директор
ПрАТ «Метробуд»



В.І.Ярмоленко

Директор
ТОВ «Спецпідземінжбуд»



І.І.Салій