

Звіт про реалізацію громадського проекту №561 «Оболонський сад»

Загальний опис результатів проекту: капітальний ремонт пішохідного переходу на розі вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграду. Перетворення пішохідного переходу у громадський простір з місцями для відпочинку, розваг та прогулянок, при цьому залишаючи функцію пішохідного зв'язку між районами.

Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином: роботи по озелененню території не виконані у зв'язку з їх відсутністю в проектно-кошторисній документації.

Опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність:

- проведено тендерні процедури по визначенню генпідрядних організацій на виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- розроблена проектно-кошторисна документація по об'єкту. Проектна документація в установленому порядку пройшла експертизу та отримала позитивний висновок;
- на підставі проектно-кошторисної документації було проведено капітальний ремонт об'єкту, а саме:
 - демонтаж існуючого асфальтобетонного покриття;
 - планування території;
 - монтаж фігурних елементів мощення;
 - демонтаж старих металевих дощоприймальних решіток і установка нових;
 - прочищення каналізаційних відводів від сміття;
 - встановлена системи автоматичного поливу;
 - монтаж бортових каменів;
 - встановлення лав для відпочинку та урн.

Фактичний термін реалізації: грудень 2017 року

Фактичний бюджет: 991607,35 грн.

Фотозвіт результату:



лави для відпочинку



система автоматичного поливу